



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

Copia

N. 71 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 45

del 29 dicembre 2021

Responsabile del Servizio TRESPIDI Matteo Luca

OGGETTO : AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA "PI GRECO GROUP S.R.L." DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI A SERVIZIO DEI CAMPETTI SPORTIVI DEL CAMPO GIOCHI COMUNALE DI PINAROLO PO, SITO IN VIA PRIMO MAGGIO, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19", LIMITATAMENTE ALLE STRUTTURE PREFABBRICATE.

CUP: B67H21011320001 CIG: Z3A347CA59 (AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE) CIG:ZEB347CCF4 (APPALTO LAVORI STRUTTURE IN OPERA) CIG: 90331062E3 (APPALTO LAVORI STRUTTURE PREFABBRICATE)

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha assegnato al Comune di Pinarolo Po un contributo per l'acquisto di attrezzature e per l'esecuzione di lavori finalizzati all'adeguamento alle misure di prevenzione dal virus COVID-19 degli edifici, delle strutture e degli spazi di proprietà comunale.

Dato atto che:

- Il Comune ha deciso di destinare parte del contributo di cui sopra all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Considerato che:

- Con D.G.C. n. 57 del 06-12-2021, il Comune ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi a servizio dei campetti sportivi del campo giochi comunale, sito in via Primo Maggio, finalizzata all'ampiamento dei servizi esistenti per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19".
- Il quadro economico di progetto è il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI [A1+A2]

147.900,01 €

A1) Strutture in opera - Importo totale dei lavori

20.664,52 €

A1.1) Strutture in opera - Importo lavori soggetto a ribasso	20.544,80 €
A1.2) Strutture in opera - Oneri di sicurezza	119,72 €
A2) Strutture prefabbricate - Importo totale dei lavori	127.235,49 €
A2.1) Strutture prefabbricate - Importo lavori soggetto a ribasso	126.500,00 €
A2.2) Strutture prefabbricate - Oneri di sicurezza	735,49 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7]	69.999,01 €
B1) Strutture in opera - IVA sui lavori (22% di A1)	4.546,19 €
B2) Strutture prefabbricate - IVA sui lavori (22% di A2)	27.991,80 €
B3) Imprevisti (1,4% di A)	2.070,60 €
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi	400,00 €
B5) IVA su imprevisti e allacciamenti [22% di (B3+B4)]	543,53 €
B6) Spese tecniche (compreso contr. prev. 5% e bolli)	31.506,00 €
B7) Compenso R.U.P. [2% di (A1.1+A2.1)]	2.940,89 €
C) COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A + B]	217.899,02 €

Dato atto che:

- La presente determinazione si riferisce ai lavori relativi alle sole strutture prefabbricate.
- L'importo dei lavori da appaltare è compreso tra 40.000 euro e 150.000 euro: conseguentemente, in base all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune può affidare in via diretta l'esecuzione dei lavori, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.
- L'importo dei lavori da appaltare è superiore a 5.000 euro: ai sensi dell'articolo 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30-12-2018, per l'affidamento dei lavori sussiste l'obbligo di ricorso alla piattaforma telematica SINTEL/Arca.

Dato atto, inoltre, che:

- Con PEC del 18-12-2021 e del 20-12-2021, il Comune di Pinarolo Po ha invitato le seguenti tre ditte, di comprovata esperienza e affidabilità, a presentare - se interessate - un'offerta economica per l'esecuzione dei lavori in esame, a partire dalla base d'asta di 126.500,00 €, corrispondente all'importo dei lavori soggetto a ribasso indicato nel quadro economico di progetto:
 - Ditta "PI GRECO GROUP S.r.l.", con sede a Torre de' Roveri (BG) in via Volta n. 2;
 - Ditta "PREFAB S.r.l.", con sede a San Polo di Piave (TV) in via Marinai d'Italia n. 10;
 - Ditta "Fiocchi Box Prefabbricati S.r.l.", con sede a Pontecurone (AL) in via dell'Artigianato n. 21.
- La ditta "PI GRECO GROUP S.r.l." - in data 22/12/2021, prot. com. n. 4926 - ha presentato un'offerta di 108.000 €, corrispondente a un ribasso dello 14,62% rispetto all'importo dei lavori a base di gara.
- La ditta "PREFAB S.r.l." - in data 27/12/2021, prot. com. n. 4993 - ha presentato un'offerta di 118.000 €, corrispondente a un ribasso dello 6,72% rispetto all'importo dei lavori a base di gara.
- La ditta "Fiocchi Box Prefabbricati S.r.l." - in data 27/12/2021, prot. com. n. 4973 - ha presentato un'offerta di 125.000 €, corrispondente a un ribasso dello 1,19 % rispetto all'importo dei lavori a base di gara.
- Trattandosi di tre imprese di costruzioni di pari esperienza e affidabilità, il Comune ha ritenuto di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta "PI GRECO GROUP S.r.l.", che ha presentato l'offerta più bassa.

Visto:

- L'esito della relativa procedura SINTEL, che si è concluso con l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta "PI GRECO GROUP S.r.l."

Visto inoltre:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

In base a quanto sopra esposto**DETERMINA**

- **Di affidare** alla ditta "PI GRECO GROUP S.r.l.", con sede legale a Torre de'Roveri in qualità di aggiudicataria della procedura SINTEL, l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuovi servizi igienici e spogliatoi a servizio dei campi sportivi del campo giochi comunale, sito in via Primo Maggio, finalizzata all'ampliamento dei servizi esistenti per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19", limitatamente alle strutture prefabbricate.

- Conseguentemente, **di impegnare** a favore della suddetta ditta la somma complessiva di 132.657,30 €, come risultante dal seguente prospetto:

a) Importo offerto per l'esecuzione dei lavori	108.000 €
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	735,49 €
c) Importo totale [a + b]	108.735,49 €
d) IVA al 22% sull'importo totale c)	23.921,81 €
Somma complessiva [c + d]	132.657,30 €

Di dare atto che la somma complessiva di € 135.998,19 (compresa le spese per il RUP e gli allacciamenti ai pubblici servizi) sono impegnate al cap. 794 del bilancio 2021;

- **Di dare atto** che, trattandosi di affidamento diretto, il presente atto costituisce determinazione a contrarre sostitutiva del contratto d'appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
- **Di dare atto**, come evidenziato in premessa, che i lavori in oggetto sono finanziati con parte del contributo assegnato al Comune di Pinarolo Po dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, per l'acquisto di attrezzature e per l'esecuzione di lavori finalizzati all'adeguamento degli edifici, delle strutture e degli spazi di proprietà comunale alle misure di prevenzione dal virus COVID-19.
- **Di dare atto** che la presente determinazione, soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Pinarolo Po, 29/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to : TRESPIDI Matteo Luca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 71 del 29/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, lì 29/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **TRESPIDI Matteo Luca**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 29/12/2021

(

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-gen-2022 al 08-feb-2022

Pinarolo Po, lì 24-gen-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.toDr. Umberto Fazia Mercadante