



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

Copia

N. 22 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 10

del 20/02/2023

Responsabile del Servizio TRESPIDI Matteo Luca

OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONI DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO GIOCHI DI VIA PRIMO MAGGIO. APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 (S.A.L. N. 2). LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA ALL'IMPRESA "PI GRECO GROUP S.R.L." CIG: 90331062E3

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Comune di Pinarolo Po, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06-12-2021, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di nuovi spogliatori presso il campo giochi di via Primo Maggio.

Considerato che:

- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 41 del 27-12-2021, il Comune di Pinarolo Po ha affidato l'esecuzione dei lavori in opera all'impresa "Costruzioni Edili Dondi e Merlini s.n.c.", con sede a Pinarolo Po (PV) in via Salvo D'Acquisto n. 11, Partita IVA 02093130181, per l'importo di **20.619,72 € IVA al 22% esclusa**, e quindi per l'importo totale di **25.156,06 € IVA al 22% compresa**.
- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 45 del 29-12-2021, il Comune di Pinarolo Po ha affidato l'esecuzione delle opere prefabbricate all'impresa "PI GRECO Group s.r.l.", con sede a Torre de' Roveri (BG) in via Volta n. 2, Partita IVA 03908000163, per l'importo di **108.735,49 € IVA al 22% esclusa**, e quindi per l'importo totale di **132.657,30 € IVA al 22% compresa**.

Dato atto che:

- In data 16-02-2023, il Direttore dei Lavori geom. Lorenzo Maggi ha consegnato al Comune di Pinarolo Po lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (S.A.L. n. 2) e i documenti di contabilità a esso allegati.

- In base al S.A.L. n. 2, può essere corrisposta all'impresa "PI GRECO Group s.r.l." la somma di **91.799,90 € oltre IVA al 22%**, per un totale di **111.995,88 € IVA al 22% compresa**, quale prima rata per l'esecuzione dei lavori relativi alle strutture prefabbricate.

Visti:

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.
- Il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

In base a quanto sopra esposto

DETERMINA

- **Di approvare** lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 (S.A.L. n. 2) dei lavori di costruzione di nuovi spogliatoi presso il campo giochi di via Primo Maggio, consegnato al Comune di Pinarolo Po dal Direttore dei Lavori geom. Lorenzo Maggi in data 16-02-2023.
- Conseguentemente, **di liquidare** all'impresa "PI GRECO Group s.r.l." la somma di **111.995,88 € IVA al 22% compresa**, quale prima rata per l'esecuzione dei lavori relativi alle strutture prefabbricate, una volta ricevuta la relativa fattura elettronica da parte dell'impresa medesima.
- **Di dare atto** che la presente determinazione, soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Pinarolo Po, 20-02-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to : TRESPIDI Matteo Luca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 22 del 20/02/2023 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, lì 20/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : *

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 20/02/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/02/2023 al 07/03/2023

Pinarolo Po, lì 20/02/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.toDr. Umberto Fazio Mercadante