



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

COPIA

N. 40 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 24

del 30 agosto 2019

Responsabile del Servizio MOSSOLANI Marcello

**OGGETTO : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASSINETTA:
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI.**

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta n. 22 del 19-03-2019, il Comune di Pinarolo Po ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di via Cassinetta.
- Il progetto esecutivo di cui sopra è stato redatto dal geom. Gabriele Daprà, con studio professionale a Bressana Bottarone in via Depretis n. 89, su incarico dell'amministrazione comunale.
- Il quadro economico di progetto è il seguente:

a) Importo per l'esecuzione dei lavori (base d'asta):	€ 27.616,56
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso):	€ 950,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante:	€ 11.433,44
Totale (a+b+c)	€ 40.000,00

- I lavori in oggetto sono finanziati dal Ministero dell'Interno, che ha assegnato al Comune di Pinarolo Po il contributo di € 40.000,00 per lavori di "messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale", ai sensi dell'articolo 1, comma 107 della Legge 30-12-2018, n. 145.

Dato atto che:

- In data 08-04-2019, il Comune di Pinarolo Po ha aperto la procedura SINTEL n. 109472402 per l'affidamento diretto dei lavori in esame, invitando la ditta "Impresa Zandalasini s.r.l.", con sede legale a Broni (PV) in via Mazzini n. 3, Partita IVA 01163010182, a presentare la propria offerta entro il termine del

15-04-2019, con una base d'asta di 27.616,56 €, corrispondente al costo dei lavori riportato nel quadro economico di progetto, al netto dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 950,00 non soggetto a ribasso d'asta.

- La ditta "Impresa Zandalasini s.r.l.", unica invitata alla procedura SINTEL di cui sopra, ha presentato un'offerta di € 26.788,00 (Offerta n. 1554972692633 dell'11 aprile 2019).
- Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 20 del 15-04-2019, il Comune di Pinarolo Po ha affidato in via diretta l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta "Impresa Zandalasini s.r.l.", per l'importo totale di € 27.738,00 al netto di IVA al 22%, dettagliato nel seguente prospetto:

1) Importo offerto per l'esecuzione dei lavori:	€ 26.788,00
2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza:	€ 950,00
Importo totale (1+2)	€ 27.738,00

- In data 09-05-2019 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune e la ditta "Impresa Zandalasini s.r.l.", Repertorio n. 02/2019.
- I lavori in oggetto sono cominciati il 9 maggio 2019, come risulta dal verbale di consegna dei lavori (prot. com. n. 2080 del 13-05-2019), e sono terminati il 28 maggio 2019, come risulta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori (prot. com. n. 2987 del 10 luglio 2019).

Dato atto, infine, che:

- In data 26-06-2019, prot. com. n. 2801 e in data 10-07-2019, prot. com. n. 2987, il geom. Gabriele Daprà, progettista e D.L. incaricato dall'amministrazione, ha trasmesso al Comune lo "Stato finale dei lavori", costituito dai seguenti documenti:
 - Certificato di pagamento n. 1;
 - Registro di contabilità;
 - Libretto delle misure;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Dichiarazione sugli avvisi ad opponendum;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Conto finale;
 - DURC dell'impresa esecutrice;
 - Avviso di parcella delle spese tecniche.

In base a quanto sopra esposto

DETERMINA

- Di approvare lo "Stato finale dei lavori" in oggetto, redatto dal progettista e D.L. geom. Gabriele Daprà, trasmesso al Comune in data 26-06-2019, prot. com. n. 2801 e in data 10-07-2019, prot. com. n. 2987, costituito da tutti i documenti sopra elencati.
- Di dare atto, come già richiamato in premessa, che i lavori in oggetto sono finanziati dal Ministero dell'Interno, che ha assegnato al Comune di Pinarolo Po il contributo di € 40.000,00 per lavori di "messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale", ai sensi dell'articolo 1, comma 107 della Legge 30-12-2018, n. 145.

- Di dare atto che, ai fini dell'erogazione del contributo di cui sopra, in data 25-07-2019 il Comune di Pinarolo Po ha trasmesso al Ministero dell'Interno il certificato di regolare esecuzione dei lavori e l'attestazione dell'importo del finanziamento utilizzato, che ammonta a € 38.972,59 come risulta dal seguente prospetto:

1) Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 26.788,00
2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 950,00
3) Importo derivante dalle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 11.234,59
Importo totale del finanziamento utilizzato (1+2+3)	€ 38.972,59

L'importo di € 11.234,59 di cui al punto 3) si compone delle seguenti voci:

3.1) Compenso R.U.P., pari al 2% della voce (1)	€ 535,76
3.2) Imprevisti	€ 569,77
3.3) Spese tecniche	€ 3.971,10
3.4) Spese di pubblicità	€ 55,60
3.5) IVA sui lavori, pari al 22% di [(1) + (2)]	€ 6.102,36
Importo totale derivante dalle somme a disposizione della stazione appaltante (3)	€ 11.234,59

- Di dare atto che il Comune di Pinarolo Po, con mandato n. 263 del 15-07-2019, ha versato all'impresa Zandalasini s.r.l. un acconto di € 16.390,00 (IVA esclusa) sul totale di € 27.738,00 dovuto per l'esecuzione dei lavori (compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza).
- Conseguentemente, il Comune deve ancora versare:
 - € 11.348,00 (IVA esclusa) all'impresa Zandalasini s.r.l., per il pagamento a saldo dell'esecuzione dei lavori;
 - € 535,76 al R.U.P. (voce 3.1);
 - € 3.971,10 di spese tecniche (voce 3.3).

Pinarolo Po, 30 agosto 2019

Il Responsabile del Servizio
F.to : **MOSSOLANI Marcello**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 40 del 30/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, lì 30/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : **DEL BO' Ivana**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 30/08/2019 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Dott. Carlo REHO)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-ott-2019 al 25-ott-2019

Pinarolo Po, lì 10-ott-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo REHO