



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

COPIA

N. 18 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 4

del 04 maggio 2020

Responsabile del Servizio MOSSOLANI Marcello

OGGETTO : ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE PRESSO LO STABILIMENTO "EX CHIMICA PONTE ALTO" IN LOCALITA' CA'DE GIORGI: APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 (S.A.L. N. 1) E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 13 del 16-07-2008, il Comune di Pinarolo Po ha approvato il progetto di ultimazione dei lavori di bonifica ambientale presso lo stabilimento "Ex Chimica Ponte Alto" in Località Ca' De Giorgi, redatto dall'ing. Franco Scarabelli di Voghera.

Con contratto del 1° ottobre 2018, n. rep. 7, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'impresa "Fedele Di Donato s.r.l.", con sede a Teramo in via G. della Monica n. 7, Partita IVA 01468560675, per l'importo di € 55.798,14 IVA al 10% esclusa, di cui € 1.923,90 per l'attuazione dei piani sicurezza:

- a) Importo per l'esecuzione dei lavori: € 53.874,24
- b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 1.923,90
- c) Importo totale dei lavori in appalto, IVA esclusa [(a) + (b)] € 55.798,14

I lavori sono finanziati dalla Regione Lombardia, in base all'impegno di spesa assunto con il D.D.U.O. n. 11142 del 28-11-2013.

Dato atto che:

La consegna dei lavori è stata effettuata il 29-05-2019, fissando il 27-07-2019 come termine per l'ultimazione degli stessi (60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, come previsto dall'articolo 3 del contratto di appalto).

I lavori sono stati sospesi una prima volta in data 30-05-2019, per le seguenti cause non imputabili all'impresa esecutrice: le cattive condizioni meteorologiche impedivano il prelievo dei campioni di terreno per l'esecuzione delle analisi di laboratorio previste dal progetto.

I lavori sono ripresi in data 03-07-2019 alle ore 9.00, quando sono stati prelevati i campioni di terreno per l'esecuzione delle analisi.

I lavori sono stati sospesi una seconda volta in data 03-07-2019 alle ore 12.00, subito dopo aver effettuato i campionamenti. Infatti, per poter proseguire, era necessario attendere i risultati delle analisi di laboratorio sui campioni di terreno prelevati, compiute dalla ditta specializzata "LabAnalysis s.r.l." di Casanova Lonati (per conto dell'impresa esecutrice) e dell'ARPA di Pavia (ente di controllo).

La ditta "LabAnalysis s.r.l." ha trasmesso i risultati delle proprie analisi di laboratorio in data 29-07-2019.

L'ARPA ha trasmesso i risultati delle proprie analisi di laboratorio in data 23-09-2019.

In data 21-01-2020, il Direttore dei Lavori ing. Franco Scarabelli ha consegnato al Comune una "Relazione tecnica sullo stato dei lavori". Tale documento, in virtù dei risultati delle analisi sui campioni di terreno, prevede che i lavori possano proseguire nel modo seguente:

- Rivestimento del fondo e delle pareti degli scavi del locale di solfonazione e del locale fognatura, per i quali si è riscontrato un livello di inquinamento superiore ai limiti imposti dalla normativa vigente, con un telo protettivo in HDPE di spessore 2 mm, e successivo ritombamento con argilla e sovrastante terreno;

- Ritombamento diretto senza posa di telo protettivo degli altri scavi (fosso colatore e area esterna), per i quali è stata riscontrata assenza di contaminazione.

La Provincia di Pavia, ente preposto al rilascio del certificato di avvenuta bonifica dell'area, ha chiesto al Comune la convocazione di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di stabilire - di concerto con gli altri enti competenti (Regione Lombardia, ARPA e ATS) - le modalità di proseguimento dei lavori. L'incontro tecnico, convocato per il 27-02-2020, è stato rinviato a data da destinarsi in conseguenza delle ordinanze di chiusura degli uffici pubblici emanate dal Governo a causa del virus Covid-19.

Considerato che:

Visto il protrarsi della sospensione dei lavori del 3 luglio 2019 per cause non dipendenti dall'impresa esecutrice, il Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno, in conformità al contratto di appalto del 1° ottobre 2018, redigere un primo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L. n. 1), finalizzato al pagamento di una prima rata all'impresa.

Dato atto che:

In data 28 aprile 2020, prot. com. n. 1723, il Direttore dei Lavori ing. Franco Scarabelli ha trasmesso al Comune di Pinarolo Po e all'impresa esecutrice dei lavori "Fedele Di Donato s.r.l.":

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 (S.A.L. n. 1), in cui sono rendicontate le quantità dei lavori eseguite ad oggi dall'impresa sulla base delle voci del computo metrico estimativo di progetto;

- il Certificato di Pagamento n. 1, datato 27 marzo 2020, dal quale risulta che il Comune di Pinarolo Po può pagare all'impresa esecutrice una prima rata dei lavori dell'importo di € 23.110,86 IVA oltre IVA al 10%, per un totale di € 25.421,95.

In data 28 aprile 2020, prot. com. n. 1742, l'impresa esecutrice "Fedele Di Donato s.r.l." ha trasmesso al Comune di Pinarolo Po lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 (S.A.L. n. 1) debitamente firmato per accettazione.

In base a quanto esposto

DETERMINA

Di approvare, in relazione ai lavori in oggetto, lo Stato di Avanzamento n. 1 (S.A.L. n. 1) e il relativo Certificato di Pagamento n. 1, datato 27 marzo 2020, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Franco Scarabelli e controfirmati dall'impresa esecutrice "Fedele Di Donato s.r.l." (documenti prot. com. n. 1723 e n. 1742 del 28-04-2020), in base ai quali risulta che il Comune di Pinarolo Po può pagare all'impresa una prima rata dei lavori dell'importo di € 23.110,86 oltre IVA al 10%, per un totale di € 25.421,95.

Di trasmettere la presente determinazione e relativi allegati alla Regione Lombardia, ente finanziatore dei lavori in oggetto, ai fini dell'erogazione della somma dovuta all'impresa esecutrice di € 25.421,95 (S.A.L. n. 1).

Pinarolo Po, 4 maggio 2020

Il Tecnico Comunale e R.U.P. dei lavori
Ing. Marcello Mossolani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 18 del 04/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, lì 04/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : GAZZANIGA CINZIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 04/05/2020 **IL SEGRETARIO COMUNALE**

()



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/05/2020 al 02/06/2020

Pinarolo Po, lì 18/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto Fazio Mercadante