



COMUNE DI PINAROLO PO
Provincia di Pavia

Copia

N. 24 Registro Generale

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 5

del 22 maggio 2020

Responsabile del Servizio MOSSOLANI Marcello

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 8/PA DEL 2-04-2020 EMESSE DALLA DITTA "ES ELETTRICA SECURCITY DI UMBERTO BERETTA": TERZO ACCONTO E QUARTO ACCONTO A SALDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di maggio

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Pinarolo Po, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1° aprile 2019, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comunale.
- Con Determinazione n. 21 del 10 maggio 2019, l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata affidata all'impresa "ES Elettrica Securcity di Umberto Beretta", con sede a Casanova Lonati in via Piave n. 12, Codice Fiscale BRTMRT65P03A387C, Partita IVA 02672870131, per l'importo di € 39.690,00 oltre IVA al 22%, quindi per l'importo totale di € 48.421,80.
- I lavori hanno avuto inizio in data 20 maggio 2019; sono stati sospesi in data 21-06-2019 a causa di un ritardo nella fornitura delle telecamere da parte della ditta produttrice non imputabile all'impresa esecutrice dei lavori; sono quindi ripresi in data 21 ottobre 2019 e sono terminati in data 13 marzo 2020.

Dato atto che:

- In data 11 novembre 2019, l'impresa esecutrice ha trasmesso al Comune la fattura 13/PA, di importo € 18.572,67 (€ 15.223,50 più IVA al 22%), per il pagamento del primo acconto dei lavori.
- Con Determinazione n. 37 del 22-11-2019, il Comune di Pinarolo Po ha liquidato all'impresa esecutrice la suddetta fattura 13/PA dell'importo di € 18.572,67 lordi (primo acconto dei lavori).
- In data 24-02-2020, l'impresa esecutrice ha trasmesso al Comune la fattura 4/PA, di importo € 5.000,00 (€ 4.098,36 più IVA al 22%), per il pagamento del secondo acconto dei lavori.

- Con Determinazione n. 3 del 23-03-2020, il Comune di Pinarolo Po ha liquidato all'impresa esecutrice la suddetta fattura 4/PA dell'importo di € 5.000,00 lordi (secondo acconto dei lavori).

Dato atto, inoltre, che:

- Con lettera del 23 marzo 2020, l'impresa esecutrice ha comunicato all'amministrazione comunale che i lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza sono terminati in data 13 marzo 2020.
- In data 27-03-2020, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, attestando che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in totale conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune di Pinarolo Po con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1° aprile 2019.

Dato atto, infine, che:

- In data 2 aprile 2020, l'impresa esecutrice ha trasmesso al Comune la fattura 8/PA, di importo € 12.200,00 (€ 10.000,00 più IVA al 22%), per il pagamento del terzo acconto dei lavori.
- In data 2 aprile 2020, l'impresa esecutrice ha trasmesso al Comune la fattura 9/PA, di importo € 12.649,13 (€ 10.368,14 più IVA al 22%), per il pagamento del quarto acconto a saldo dei lavori.

Considerato che:

- I lavori sono terminati il 13 marzo 2020 e in data 27-03-2020 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione: conseguentemente, nulla osta alla liquidazione all'impresa esecutrice delle fatture di cui all'oggetto, per il pagamento del terzo acconto e del quarto acconto a saldo dei lavori.

In base a quanto sopra esposto

DETERMINA

- Di liquidare all'impresa "ES Elettrica Securcity di Umberto Beretta", con sede a Casanova Lonate in via Pavia n. 12, Codice Fiscale BRTMRT65P03A387C, Partita IVA 02672870181 la fattura 8/PA del 02-04-2020, dell'importo di € 12.200,00 (€ 10.000,00 € più IVA al 22%), per il pagamento del terzo acconto dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comunale.
- Di liquidare alla ditta "ES Elettrica Securcity di Umberto Beretta" la fattura 9/PA del 02-04-2020, dell'importo di € 12.649,13 (€ 10.368,14 € più IVA al 22%), per il pagamento del quarto acconto a saldo dei lavori.
- Di far fronte alle spese suddette con il Capitolo , 1195;Codice di Bilancio 03.01.02 del Bilancio 2019, in capo all'impegno di spesa assunto con la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 21 del 10 maggio 2019 (CIG Z93283D678).
- Di dare atto che, dopo la liquidazione delle due fatture in oggetto, null'altro è dovuto da parte del Comune di Pinarolo Po all'impresa "ES Elettrica Securcity di Umberto Beretta" per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comunale, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1° aprile 2019.
- Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.

**IL RESP. DEL SERV. TECNICO
MANUTENTIVO
Marcello Mossolani**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 24 del 22/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, lì 22/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: *

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 22/05/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/05/2020 al 10/06/2020

Pinarolo Po, lì 26/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Umberto Fazia Mercadante