



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

COPIA

N. 11 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

N. 3

del 23 marzo 2020

Responsabile del Servizio MOSSOLANI Marcello

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 4/PA DEL 24/02/2020 EMESSA DALLA DITTA "ES ELETTRICA SECURCITY DI UMBERTO BERETTA": SECONDO ACCONTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Pinarolo Po, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1° aprile 2019, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comunale.

Con Determinazione n. 21 del 10 maggio 2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta "ES Elettrica Securcity di Umberto Beretta", con sede a Casanova Lonati in via Piave n. 12, Codice Fiscale BRTMRT65P03A387C, Partita IVA 02672870181, per l'importo di 39.690,00 € oltre IVA al 22%, quindi per l'importo totale di 48.421,80 €.

I lavori hanno avuto inizio in data 20 maggio 2019; sono stati sospesi in data 21-06-2019 a causa di un ritardo nella fornitura delle telecamere da parte della ditta produttrice non imputabile all'impresa esecutrice dei lavori; sono quindi ripresi in data 21 ottobre 2019 e sono terminati in data 13 marzo 2020.

Dato atto che:

In data 11 novembre 2019, l'impresa esecutrice ha trasmesso al Comune la fattura 13/PA, di importo 18.572,67 € (15.223,50 € più IVA al 22%), per il pagamento del primo acconto dei lavori.

Con Determinazione n.37 del 22/11/2019, il Comune di Pinarolo Po ha liquidato all'impresa esecutrice la suddetta fattura 13/PA dell'importo di 18.572,67 € lordi (primo acconto dei lavori).

In data 24-02-2020, l'impresa esecutrice ha trasmetto al Comune la fattura 4/PA, di importo 5.000,00 € (4.098,36 € più IVA al 22%), per il pagamento del secondo acconto dei lavori.

Considerato che:

L'esecuzione dei lavori in oggetto è terminata il 13-03-2020, e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura in oggetto per il secondo acconto dei lavori.

In base a quanto sopra esposto

DETERMINA

Di liquidare alla ditta "ES Elettrica Securcity di Umberto Beretta", con sede a Casanova Lonati in via Piave n. 12, Codice Fiscale BRTMRT65P03A387C, Partita IVA 02672870181, la fattura 4/PA del 24-02-2020, dell'importo complessivo di 5.000,00 € (4.098,36 € + IVA al 22%), per il pagamento del secondo acconto dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comunale, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1° aprile 2019.

Di far fronte alla spesa suddetta con il Capitolo 1195, Codice di Bilancio 08.01.02 del Bilancio 2019, in base all'impegno di spesa assunto con la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 21 del 10 maggio 2019 (CIG Z98283D678).

Di dare atto che, a fronte del pagamento del primo acconto di 18.572,67 € lordi e del secondo acconto in oggetto di 5.000,00 € lordi, resta da liquidare all'impresa esecutrice la somma di 24.849,13 € lordi (20.368,14 € + IVA al 22%).

Di pubblicare la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Pinarolo Po, 23 marzo 2020

Il Responsabile del Servizio
F.to : MOSSOLANI Marcello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Questa la determina che precede contraddistinta con il numero 11 del 23/03/2020 esprime parere FAVORREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pinarolo Po, lì 23/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : GAZZANIGA CINZIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 23/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
()



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/05/2020 al 02/06/2020

Pinarolo Po, lì 18/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto Fazio Mercadante